



Återrapport tillgänglighetsanpassad toalettanläggning

KFN/2022:477

Karlstads Bågsytteklubb 2023-10-29

Detta är slutredovisningen av projektet som Karlstads Bågsytteklubb fått 150 000 kr i bidrag för från kultur- och fritidsnämnden. Med detta stöd har föreningen förutom att erbjuda en mer tillgänglighetsanpassad anläggning att ha verksamhet i för medlemmarna också öppnat upp en mer attraktiv anläggning för framtida event och evenemang. Tyvärr blev anläggningen inte helt färdigställd förrän den 16 oktober 2023 varför nyttan kommer att uppstå först 2024. Resultatet blev hur som helst mycket bra och budgeten på 420 000 kronor överskreds bara med 6 237 kronor som klubben finansierat.

Inför vår ansökan såg vår toalettlösning ut så här:



Den nya toalettlösningen ser ut så här:







Utgifter

Post	Budget	Faktisk kostnad
Offert Edsvalla Bygg	394 275 kr	394 275 kr
Bygglovsavgift	6 141 kr	6 141 kr
Avloppsärendavgift	5 292 kr	5 292 kr
Oförutsett Edsvalla Bygg	14 292 kr	20 529 kr
Summa:	420 000 kr	426 237 kr

Finansiering

Post	Budget	Faktisk finansiering
Karlstads Bågskytteklubb	50 000 kr	56 237 kr
Karlstads kommun, KFN/2022:477	150 000 kr	150 000 kr
Västra Svealands Bågskytteförbund	40 000 kr	40 000 kr
RF-Sisu, anläggningsstöd, id 141386	180 000 kr	180 000 kr
Summa:	420 000 kr	426 237 kr

Fakturor och betalningsutdrag finns som separat bilaga.